机房动环管理系统 · 项目进度计划（简版）

> **编制单位：中移集成**
> **编制日期**：2026-11-02
> **用途**：进度沟通与会议用稿（单文件，可直接宣讲）

一句话目标

2026-12-10 前，完成甲方范围内机房动环管理系统软件的开发、部署、联调、测试与验收配合。

截至今日（2026-11-02）已完成

1. 空间巡检按现场平面/系统图布置楼层、机房与机柜阵列。
2. 支持 2.5D / 3D 切换；可从楼层进入机房、再进机柜视图。
3. 无真采集时展示模拟读数，界面可区分「模拟」与「实测」。
4. 报表报告页可正常打开演示。

阶段判断：画面与演示主干已可看；真机点表与到货联调按下方里程碑推进。

下一步（里程碑，至 12-10）

节点	内容
11-08	动环竖切 Mock 内部放行（真机项标注待 UPS/动环到货复测）
11-15	告警四级+确认、平面大屏、2.5D 试验可演示
11 月下旬	配电/列头柜/PDU 及动环等到货窗口；有货即接真机，无货维持 Mock
12-01～12-07	联合测试、整改、收口
12-10	**全部工作完成**：功能勾选、版本与证据、集成/甲方确认

设备到场细表、分周长表见仓库内完整版 PDF。

需甲方 / 集成配合

事项	说明	建议当场确认
点表冻结版	南向测点、协议与监视页须与单系统调试对象一致	提供时间、接口人
漏缆路由	影响平面落点与告警定位；缺则只能占位	路由图或书面暂缓口径
4F 编号确认	机房/机柜/采集编号须与图纸一致	终版编号或「暂按图纸」书面口径
到货书面确认	UPS/恒湿机/动环等到场节奏；**11–25 前**需确认动环开始到场日	更新到货表，或同意 Mock+待复测签字口径

中移集成继续推进画面与 Mock 竖切、分系统监视与告警策略；**不因等货停画面迭代**。

可演示（约 3～5 分钟）

1. 打开大屏 → **总览（驾驶舱）**
2. 进入 **空间巡检** → 整栋 / 楼层（可切 2.5D 与 3D）
3. 点进典型机房 → 机柜 → 看读数旁的 **模拟标记**（说明：点表与设备到齐后切实测）
4. 可选：打开 **报表报告**，证明页可进

口径：布局按现场图；采集值待点表与设备到齐后切实测。

收口

> 总目标仍按 **12–10**。截至昨天，空间巡检与演示环境已可看；下一步卡点主要在 **点表、漏缆路由、4F 编号、到货书面确认**。请明确责任人与时间，中移集成按节点推进 Mock→真机切换与联合测试配合。

编制单位：中移集成 · 2026–11–02